

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 90480
Cont.pers.: DAVID DELIEVER
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0477/28 59 69
e-mail: ddtechnics@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5265957
Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/10/2019

Klant / Opdrachtgever:
DD TECHNICS
KARREWEG 53
9770 KRUISSHOUTEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MEURET LANGESTRAAT 49 WORTEGEM-PETEGEM 9790
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis
Datum onderzoek: 08/10/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2044 Onderzoeker: LIEVENS CLINT
Eigendom van: MEURET LANGESTRAAT 49, 9790 WORTEGEM-PETEGEM
Installateur: DD TECHNICS
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: Dag: 4315788 Nacht: 4317187 Stand I: Dag: 165005kWh Nacht: 108382kWh Stand II: Dag: 108382 kWh
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. maatsch. Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: / mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 12,54 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2x 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,54 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: Bord 1 (dag): 26 en bord 2 (nacht): 10

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N | Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N | Het onderzoek beperkt zich enkel en alleen tot de woning!

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes