

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 61772
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@elec-timmermans.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4999188
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/10/2018

Klant / Opdrachtgever:
PLAS - TIMMERMANS
TERNATSESTRAAT 212
1790 ESSENE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

1024N Dokters huishoudelijke
Toestel/Install. ID: **praktijk** Aard installatie:: **nieuwe** Type lokalen: **werkeenheid**
Plaats onderzoek: **PLAS - TIMMERMANS NINOOFSESTEENWEG 1024N SCHEPDAAL 1703**
Aard onderzoek: **gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling** Volgens AREI Art.: **86/270**
Datum onderzoek: **18/10/2018** Volgende binnen **300** maand of vóór **31/10/2043** Onderzoeker: **AKOPIAN KARO**
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: **ondergronds** Wachtbuis: **niet geplaatst** Isolatieplaat: **aanwezig**
Dienstspanning: **3x400V+N** Max. beveiliging: **40A** Hoofdbeveiliging: **aut. 4p 40A** Schak.: **aut.maatsch.**
Meter-bordverbinding: **kabeltype: XVB** aantal geleiders: **4** doorsnede: **10 mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype: -** aantal geleiders: **-** doorsnede: **- mm²**
Aardelektrode: **type: lus** sectie: **35 mm²** spreidingswaarde: **3 Ohm**
Diff. schak.: **algemene: 4p 40A/300mA** is verzegeld met loodje: **in orde** bijkomende diff.: **2p 40A/300mA**
Werking testknop: **nvt** Controle foutlus: **nvt** Algemene isolatieweerstand: **4 MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: **in orde** Staat van het vast elektrisch materieel: **in orde**
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking: in orde** onrechtstreekse aanraking: **in orde**
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: **in orde** Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: **in orde**
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. verlichting -
 gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: **1** Aantal eindstroombanen: **18**

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker