

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### Verslag Nr:

32.374

### Datum van bezoek:

27-10-2023

### Plaats van het onderzoek:

Lindeke 3 - 9681 Maarkedal België

### Testeur d'installation:

### Inspecteur:

Ertugrul Sener

### Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-013/5534126

### De datum van opstelling:

V1 27-10-2023 14:26:30

### Volgend controlebezoek:

27-10-2024

## Opdrachtgever

### Naam

PEB Certi

### Adres

Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique

### Telefoon

+32 2 466 45 66

### Email

epc.certi@gmail.com

## Algemene gegevens

### Adres van de installatie

Lindeke 3 - 9681 Maarkedal België

### Gebouw

Huis

### Eigenaar

Bianca Hoebeke

### Adres van de eigenaar

Lindeke 3 - 9681 Maarkedal België

### Installateur

## Gegevens verdeler

### DNB

Fluvius

### Nummer teller

1SAG3100097096

### EAN code

541448820068294838

### Meter/bord verbinding

XVB 3X10

### Net spanning

3 x 230 V

### Maximum beveiliging

25 A 4P

## Onderzoek

### Schémas/plans

NOK

### Equipotentiale verbindingen

OK

### Fudamenten

vóór 81

### Elektrische installatie

vanaf 81

### Beschrijving van de installatie

Geen schema's

### Aantal verdeelborden

2

### Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

### DK Test van DSR

OK

### $\Delta I_n$

OK

### Controle van de staat

NOK

### Opgesteld materieel

OK

### beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

### beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

### beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

### Type aardelectrode

Baar

### Weerstand aardelectrode ( $\Omega$ )

9

### Isolement ( $M\Omega$ )

1

Atlas Contrôle  
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
 1170 Brussels

## Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..

## Besluit

### BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.

De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

### Handtekening van de inspecteur



Verdeelborden 1



Verdeelborden 2

## Lijst inbreuken

Bewoordingen	Paragraaf
--------------	-----------

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Bewoordingen	Paragraaf
Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2.
Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.	B1: 9.1.2.
De juiste draaddikte gebruiken voor elke automaat	
Test knop van de DIFF werkt niet	

## Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5
De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.	RDE6
De verlichting is nog niet permanent geïnstalleerd.	RDE7
De badkamer is nog niet klaar: bad en/of douche zijn nog niet geïnstalleerd. Bij de definitieve plaatsing van het bad en/of de douche moet rekening worden gehouden met de volumes in de badkamer of de doucheruimte.	RDE8
De keuken (en de toestellen) zijn nog niet geplaatst.	RDE9
Deze inspectie heeft alleen betrekking op het bewoonbare gedeelte van het gebouw.	RDE10
Niet alle apparaten van klasse I (b.v. wasmachines, droogtrommels, ...) zijn geïnstalleerd ten tijde van de inspectie.	RDE11
Het is niet uitgesloten dat bij de presentatie van de schema's nog andere inbreuken vastgesteld zullen worden.	RDE12
De gehele elektrische installatie komt niet overeen met de eisen van Boek 1. Een volledige herziening van de installatie is vereist. Een nieuwe keuring moet uitgevoerd worden eenmaal de werken zijn beëindigd.	RDE29

Bewoordingen	Foto
--------------	------