

Rapport 13/11/60/1657
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Teller nr.: 31 504 822
Stand I: 000 007,9 Stand II: 000 003,7

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement **02.01**.
Onderzoeker : Jorgen Moens Datum van onderzoek: 19.11.2013.
Plaats van onderzoek : Leermarkt 42 bus 201 te 2800 Mechelen.
Eigendom van : nv **Visie Construct.**
Opdrachtgever : bvba **Megavolt**, Plankenstraat 54 te 1701 Itterbeek.
Installateur : bvba **Megavolt**, Plankenstraat 54 te 1701 Itterbeek.
BTW : BE 0.465.818.051.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 2 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 2 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 1 + 14.
Algemene isolatieweerstand: 8 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ZA t/m ZF).

NOTA'S:

De badkamer is niet afgewerkt.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19.11.2038, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.


Jorgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
02/269.07.07 0475/45.23.82