



**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE BIJ OVERDRACHT EIGENDOM A.R.E.I. Art..276bis**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	03/03/2017	Verslag N°	PL/170303/02	Fac	2017-762	ID	PL2017-346
* Adres installatie	ZEEVAARTSTRAAT 21 2800 MECHELEN						
* Eigenaar of DNG	LEMKENS P.						
* Opdrachtgever	IDEM						
* Installateur	MAGRIET IVAN					BTW / IK	BE 0883-104-331
* DNB	EANDIS	EAN Ref.	-				
* Teller N°	-	Index dag	-	Index nacht	-		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau R1 in M Ω	Type aardelektrode
230/400	15.10	Min. 10	Pennen
Automaat DNB	Nominale waarde in A - en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden
40 A	40A/300mA	4 x 10mm ²	Eind - stroombanen
Begin der werken	Funderingen	Voor	Na
	Installatie	Voor	Na
		01/10/1981	01/10/1981

2.- CONTROLEBEZOEK conform het K.B. van 25/06/2008

Het controlebezoek heeft tot doel de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met:	
2.a.-	- de voorschriften van dit reglement (A.R.E.I.) die erop betrekking hebben, met uitzondering van art.278, voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat voor 30 september 1981
2.b.-	- de voorschriften van artikel 1 tot 279 die erop betrekking hebben voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat na 1 oktober 1981
Type van de lokalen	Woon eenheid (huis of appartement, andere) , huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie ZIE SCHEMA'S


3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN

3.1.-	GEEN
NOTA	<i>Stopcontacten zonder aarding kunnen enkel gebruikt worden voor toestellen van klasse II. Een gedeelte van de installatie heeft nog een oude bedrading. Momenteel werd er geen isolatieverlies gemeten, maar het is mogelijk dat bij aanpassingen de isolatie van de oude leidingen gebreken vertonen zodat ze vervangen dienen te worden. Deze stroombanen zijn beperkt afgezekerd en zijn in de zekeringskast aangeduid.</i>

4.- BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren -werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. - Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) opnieuw geïncasseerd.
- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (A.R.E.I.).
- De installatie mag in dienst blijven indien bij hoogdringendheid wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen worden getroffen opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
- Een aanvullend bezoek moet door A'S'C worden uitgevoerd uiterlijk op 18 maanden na datum van akte.

De inspecteur
Naam + Code
LASSAUT PIERRE (PL)



Vr. De directeur,

