


ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 43  
2000 Antwerpen  
Tel. (03) 216.28.90  
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. (02) 230.81.82  
Fax (02) 230.80.08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN  
ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Voorbeemmarkt en  
Vilvoorde

EIGENAAR : NV MAC

Adres : 8de

OPDRACHTGEVER : ENT

Adres : Centre de vs, Lutendael

INSTALLATEUR : 8de

Adres : \_\_\_\_\_

BTW of IK : \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: Electrabel

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 24/10/2016 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ : Type der lokalen : Woonruimte

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 \_\_\_\_\_

Aansluiting : Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting Max 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : type \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ van de aardelectrode : ~~lus - baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT R20

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 9 ; RA : 3,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING : \_\_\_\_\_

Appartement 4 Voorhout

Voor eindstroombanen zie schema's

Indiff 40 A / 30 mA algemeen

Indiff 40 A / 30 mA C, K, L

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

Nota. Bad niet geïsoleerd

SIBELGAS  
Tuchthuisstraat 2  
1800 VILVOORDE  
Tel. (02) 274.31.11

3/07/02

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/10/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER :  
nr. + naam + handtekening

56 Parkers Jean

De directeur,