



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 [gent@vincotte.be](mailto:gent@vincotte.be)  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 [brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 [antwerpen@vincotte.be](mailto:antwerpen@vincotte.be)  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 [gembloux@vincotte.be](mailto:gembloux@vincotte.be)



N 296748

Resi code : M

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Kevin Desloover Naam, voornaam : Gra Van Hylte  
Adres : Adegem dorp 3/buis 8  
Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 9991 Adegem  
BTW nr. : BE 0826804640 Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  **Wooneenheid**  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  **Huishoudelijke werkeenheid**  
 Art 271  periodiek  controle  .....  Art 88  Art .....  **Gemeenschappelijke delen**  
 Art 276 : verzwaring  Art 276bis : verkoop van een wooneenheid  Art ...  Art .....  **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers : EAN  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
kWh meter nr. : 16535601 meterstand dag : 18230 nacht : 21877 kWh excl. nacht meter :  
Bescherming aansluiting (A) :  20  25  32  40  50  63  80  100  ..... nr. 36531261 meterstand : 63016  
Gegevens installatie : Ontworpen voor U<sub>N</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  ..... Type aardelektrode :  
Maximale nominale stroom (A) :  20  25  32  40  50  63  80  100  .....  aardingslus  pen / baar  
Voedingsleiding hoofdbord : 2 X 10 mm<sup>2</sup> - Type : XV.B  .....  
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 63 A / 30 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 18  
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  I>/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand : 0,9 Ω  Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie :  Nihil  
Inbreuken Bestaande installatie :  Nihil  
Opmerkingen :  Nihil  
Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

De nieuwe installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.  
 De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

16/11/2018  
 door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker :

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : deirynck Agent nr. : 4015 Datum : 16/11/2018

Bijlage(n) :  Situatieschema('s) : 1  Eéndraadsschema('s) : 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.