



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref. OB 692013 Verslagnr. 82/180119/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: Venneshy 379
3600 Genk

EIGENAAR: Pazar
 Adres: Haleusd, 84 Genk

OPDRACHTGEVER: Gedem
 Adres: _____

INSTALLATEUR: Gedem
 Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 19/1/2018 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (C.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid; Type der lokalen: voor de faamst

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/400V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X W mm² Alg. schakelaar: type dif 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 10 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

out 16A op 2,5 stope 230V in bord

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

NOTA: definitieve keuring laten uitvoeren na volledige gereiniging

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK de aangestelde van de stroomverdelers naam : handtekening :

- BESLUIT**
- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op ende afwerking (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2. De installatie is **niet conform**.
 - 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDJE.

De agent-onderzoeker, J. Janssens
 (nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,

