



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België

BTW: BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :



N 164154

Resi code :

1

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
 Tel: +32 2 674 57 11
 Tel: +32 3 221 86 11
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
 brussels@vincotte.be
 antwerpen@vincotte.be
 gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : De Moor NATHAN
 Ident. Kaart nr. :
 BTW nr.: BE 0501 352 749

Naam, voornaam : GEBEBOUR ROMAIN
 Adres : PASTOOR BONTENSTRAAT 40
 Post nr. + Stad : 9000 EENKLO
 Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- ☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding
☐ mobiel ☐ tijdelijk
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐
☐ Art 276 : verzwarende ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid
- ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis
☐ Art 87 ☐ Art 278
☐ Art 88 ☐ Art
☐ Art ... ☐ Art
- ☐ Wooneenheid
☒ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Gemeenschappelijke delen
☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541448820042800406</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>32792017</u> meterstand dag : <u>813</u> nacht : <u>/</u> ☐ kWh excl. nacht meter : Bescherming aansluiting (A) : ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>VOBST</u> Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar ☐
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>115</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>7.5</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB of aangestelde :
Inbreuken Bestaande installatie	<u>/</u>	
Opmerkingen	<u>- TOINHUIS WERD NIET NEEGEKEURD</u>	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldeet ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

12.09.2016☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : VAN LANDSCHOOT Agent nr. : 9855 Datum : 12.09.2016

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 2 ☒ Eéndraadsschema(s) : 2 ☐

Voor de directeur generaal : Handtekening

VINÇOTTE vzw
 David Van Landschoot

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.