

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.: DE BONDT ANNE  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0468/23.98.44  
e-mail: anne.debondt@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS13  
Verslagnr.: 5375532  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 16/03/2020

**Klant / Opdrachtgever:**  
DE BONDT ANNE  
Drabstraat 207  
2640 MORTSEL

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: WONING ZAVELLAAN 15 HOFSTADE (BT.) 1981  
Aard onderzoek: controlebezoek - verkoop wooneenheid Volgens AREI Art.: 86/276bis/271bis  
Datum onderzoek: 16/03/2020 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2045 Onderzoeker: AKOPIAN KARO  
Eigendom van: -  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: -16235465 Stand I :- Stand II -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig  
Dienstsparing: 3 x 220V Max. beveiliging: 32A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VFVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 27 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: 4p 40A/30mA  
Werkings testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 14 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.  
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota\\_overdracht\\_eigendom.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf)

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes