

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Cloviaalaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

○ ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 5601013

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Nieuwstraat 100weg. Veldhoutlaan 2 bus 5 Grimbergen

EIGENAAR: Coopmans Stede

Adres: Stede

OPDRACHTGEVER: Stede

Adres: Gamb. Tone de Waverste, Tenker

INSTALLATEUR: Stede

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: Electradel

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 18/10/2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) \_\_\_\_\_

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlepis - Verzwinging: Type der lokalen: Woonkamer

Begin werken: Fundering vóór-na 10.81 - Elektrische installatie vóór-na 10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 110/380V Bescherming van de aansluiting Flux 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 5 x 16 mm<sup>2</sup> Aig. schakelaar: type \_\_\_\_\_

Type van de aardelektrode: Ius - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 0gg

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 4; RA: 3 Ohm; RI tot 260 MOhm

### BESCHRIJVING:

Bord B1 - LR

0gg 63A / 30 mA algemeen

0gg 40A / 30 mA (11, 12, 13, 14)

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

Nota Bad en douche niet geïnspecteerd

|   |
|---|
| <p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p> <p>NUMMER: _____</p> <p>De aangestelde van de stroomverzekering: _____</p> <p>NAAM: _____</p> <p>handtekening: _____</p> |
|---|

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADR's werden verzorgd en de eendradige en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/10/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  - De installatie is niet conform.
  - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT ONDERZOEKER  
nr. + naam + handtekening

56 Martens Jean

FORM. 382 /03-2000

De directeur,