

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20230626011011 Datum onderzoek: 26/06/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie:


Plaats van onderzoek: Molenstraat 35 bus 0101, 9900 Eeklo (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Kerkaert Roos - Molenstraat 35 bus 0101, 9900 Eeklo (België)
 Uitvoerder: Frederiek Mortier - Stationsstraat 55, 9990 Maldegem (België)
 Bedrijf: Electro Frederiek BVBA Ond nr : BE0824404681
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.4 - Gelijkvormigheid/indienststelling voor ingebruikname volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023
 Installatie van: voor 1981 voor 6/2020 voor 6/2023 na 6/2023 Herkeuring op : 26/06/2048

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 860 022 597 667
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 230V mono
 Hoofdbeveiliging: tem 40A
 Voedingsleiding: 2 x 10 mm² EXVB
 Elektrode type: Pen
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: 13
 Waarde diff. inr: 300mA 40A - 30mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: OK
 Diff. foutlus: OK
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 31 MOhm
 R aarde: 13.4 Ohm
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 6.5.8 - Afwijkingen installaties tussen 1/6/2020 t.e.m. 31/5/2023
 Deze inspectie heeft betrekking op een installatie met aanvangs- en/of aanpassingsdatum van voor 1/6/2023.
 De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 230V mono tot en met 40A.

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 26/06/2048 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20230626011011 Datum onderzoek: 26/06/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 26/06/2023

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20230626011011 Datum onderzoek: 26/06/2023 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

