

A*S*C.

AUTONOME SECURITY CONTROLE

Erkend keuringsorganisme



KEURINGSVERSLAG

Controlebezoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie - NA 01-10-1981

Reglementering : zie § 6 : "Voorchriften" Werkinstructie E008 A*S*C. Procedure 23 - 42

Datum onderzoek :	08-09-2016	Geldig tot :	09-09-2041 (zie § 7.a.)	ID-nr :	TP2016-0976
Adres installatie	Eduard Robeynskaan 74 , B - 3200 Diest				
Eigenaar / DNG	Winant Arlane				
Installateur	Van Dyck Partners bvba , Hannekenshoek 22 Bus 1 , B - 2200 Herentals			BTW nr	BE 0874 201 810
Meettoestel	Metrel 3102			IDMT nr	01/12
ONB	Infrax				
Teller Nr		Index dag	EAN code	Index nacht	0
Teller Nr	0			Index nacht	0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen Isolatie niveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230V	3,00	10,00	Ius	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en \varnothing	Borden	Eindstroombanen
40A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1	12

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Appartement	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevoegd zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

5.- BESLUIT

De elektrische installatie **VOLDOET** aan de voorschriften van het AREI.
 De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn, namelijk 09-09-2041.
 De Ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren / werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraadschema (s) werd (en) geïndiceerd.

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802			BTW nr : BE0828 131 778
Maatschappelijke zetel	Katelstraat 111, B - 3454 Rummen	TL : 0472/663700	Fax : 011/582861	Mail : info@autonome.be
Secretariaat	Singelleaan 18 A, B - 3545 Halep	Tf. : 0483/428830		Mail : bursof@autonome.be
A*S*C. - Documentnummer	E008/08	Rev. : 04		15-02-2016

6.- UITGEVOERDE CONTROLES**Voorschriften**

Het onderzoek gebeurde conform :

- De interne procedures 23, 42 en werkinstructie E006,
- De voorschriften van het AREI Art 65, 271, 271bis & MB 04/12/2006.

- a. Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
- b. Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen.
- c. Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking.
- d. Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting.
- e. Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
- f. De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende equipotentiale verbindingen, van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I.
- g. Visuele controle van vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- h. Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

7.- Plichten van de Eigenaars - Beheerders - Huurders

- a. De geldigheid van dit keuringsverslag vervalt na een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding van de elektrische installatie (AREI Art 270).
De eigenaar, beheerder of huurder is desgevallend verplicht een nieuwe controle van de installatie uit te laten voeren.
- b. De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
- c. De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- d. De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk dat personen is overkomen en dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- e. De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde keuringsorganisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn.
Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het onderzoek van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt (= controlebezoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie).

Autonome Security Controle VZW		IBAN : BE32 7512 0493 7802		BTW nr : BE0626 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelestraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700	Fax : 011/582961	Mail : info@autonomecontrole.be
Secretariaat	Singelisaan 10 A, B - 3545 Helen	Tf. : 0483/426630		Mail : info@autonomecontrole.be
A*S*C. - Documentnummer	E006/06	Rev. : 04		15-02-2016

