



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verlag nr.: /

N 088183

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

A

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: SCHIEPENS SDFE

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Schiepens Sofie Naam, Voornaam: Sofie Schiepens
Ident. Kaart nr.: Adres: Sandvlietstraat
BTW nr.: BE Post nr. + Stad: 9960 Breda Tel: 0900 15 5000

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Woonenheid
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input checked="" type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 <input type="checkbox"/> verzwaring <input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een woonenheid	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>202479</u> Meterstand dag: <u>1511</u> nacht: <u>1652</u>	<input checked="" type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Type aardelektrode: <input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2x25</u> X <u>2x25</u> mm ² - Type: <u>150451</u>	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>30</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>13</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 2 Ω Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerszijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>Beeld van 1 paneel nog te plaatsen gha. versnellen inspectie van de installatie</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: voor 01/11/2009 door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: Bakker V Agent nr.: 1536 Datum: 10/11/2009
Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 2 Eëndraadsschema('s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die befaast is met het hoog toezicht.