

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of
controlebezoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Verslagnummer | 9720 | Eigenaar | Hostyn Daniël |
| Inspecteur | MBA | Gegevens installateur | |
| Het onderzoek is verricht op | 06-02-2024 | Gegevens opdrachtgever | Vastgoedexperts BV |
| Plaats van het onderzoek | Guido Gezellelaan 7 1980 Zemst | EAN | 541 448 820 062 198 347 |
| Type keuring | Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5 | Teller nr | 1SAG1105462870 |
| Afwijkingen (deel 8 of deel 6) | Niet toegepast | Stand 1 (dag) | 1941 |
| Type lokaal | Wooneenheid | Stand 2 (nacht) | 2063 |

• GEGEVENS INSTALLATIE

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Aard van de installatie | bestaande (deel 8) | Installatie | Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020 |
| Type electrode | Lus | Bestaande kring | Ja |
| Spanning Un | Monofase 230V (FN-FF) | Situatieplan | Niet aanwezig |
| Diameter voedingskabel | 4 x 10 mm ² | Eendraadschema | Niet aanwezig |
| Bescherming van aansluiting | 40A | Aantal borden | 2 |
| | | Aantal eindstroombanen | 13 |

• METINGEN

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| Gebruikte toestellen | Megger MFT1835 & Catex DT-102 | Meetwaarden | Ra 7 Ohm Ri 3 Megaohm |
| Continuïteitsmeting | Niet in orde | | |
| Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ? | NOK | Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ? | NOK |
| De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging,..) van het elektrische materiaal (schakelaar,stopcontactenm verdeelborden,...) ? | NOK | Visueel controle van opgesteld materiaal? | NOK |

• DIFFERENTIEEL

| In (A) | Type | IΔ (mA) | Aantal Polen | Aantal Kringen | Testknop / Testlus |
|--------|------|---------|--------------|----------------|--------------------|
| 40 | A | 300 | 4 | 0 | OK / OK |
| 40 | A | 30 | 4 | 13 | OK / OK |

• BEVEILIGING

| Kring | In (A) | Type | Aantal Polen | Sectie (mm ²) | Icc (A) |
|-------|--------|------|--------------|---------------------------|---------|
| 1 | 40 | C | 2 | 6 | 3000 |
| 9 | 16 | C | 2 | 2,5 | 3000 |
| 1 | 20 | C | 2 | 2,5 | 3000 |

Inbreuken

- **Algemeen Laagspanningsbord A.L.S.B.**

- 5.1 - Actieve delen van de L.S.B (bv. rails,...) zijn niet afgeschermd beschermingsgraad moet min. IPXX-B zijn. (B1: 4.2.3)
- 5.2 - Bescherming tegen elektr. schokken is niet verzekerd. Openingen in het L.S.B. afdichten, beschermingsgraad moet min IPXX-B bedragen. (B1:4.2.2.3.)
- 5.11 - De aanduidingen, markeringen en identificaties van de stroomkringen en van de apparatuur ontbreekt, is onvolledig of stemt niet overeen met de schema's. (B1: 3.1.2.2)
- 5.12 - De voedingsspanning is niet aangeduid op elk schakel- en verdeelbord. (B1:3.1.3.a)

- **Beschermingstoestellen tegen overstroom (kortsluiting en overbelasting)**

- 7.6 - Beschermingstoestellen zijn niet van energiebeperking klasse 3. (B1:5.3.5.5)

- **Leidingen Doorsnede - Kleur en PE - Verbindingen**

- 8.22 - Loshangende leidingen/kabels te bevestigen met gepaste bevestigingsmiddelen, en deze trekvast maken. (B1:5.2.9.5)

- **Opmerkingen en nota's**

- 17.2 De afwezigheid van de schema's laten niet toe om een grondig controle uit te voeren.
- 17.14 Het is mogelijk (na het voorleggen van schema's) dat er bij een volgende controle bezoek meerdere inbreuken worden vastgesteld.
- 17.16 Dit attest kan ook gebruikt worden voor verkoop.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

1. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;
2. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;
3. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;
4. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;
5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
6. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;
7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

1. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);
2. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;
3. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Niet conform

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd door BelgateQ vóór 06-02-2025. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het tweede nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog steeds inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, zal het erkend organisme, binnen een termijn van één jaar, een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



