

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTW BRUSSEL
Rulsbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 32274020109

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Wilhuysstraat - 3300 Tienen

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: EHP

Adres: Industrieweg 3 - 2050 Broom

INSTALLATEUR: _____

Adres: id opdracht

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 07/07/2014 Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuw - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voortepig~~ - ~~Verzwaaring~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: verreemde flats

Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór ~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. ~~26~~ 26

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting _____ A

Bedrijfskabel hoofdbord: _____ X _____ mm² Alg. schakelaar: type _____

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - ~~penner~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: ITN

Aantal borden: _____; Aantal eindstroombanen: _____; RA: _____ Ohm; RI tot _____ MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Volgende flats behoren tot de centrale

Verdiep 2 * flats SV 2.51 - SV 2.52 voeding via EB 2.2 diff in gem bord C4/40A3A
diff in bord flats 40A10,23A Ri > 50 MΩ. voedingskabel 3x50
* flats SV 2.52 tot SV 2.74 voeding via EB 2.1 diff in gem bord C4/40A3A
diff in bord flats 40A10,23A Ri > 50 MΩ. voedingskabel 3x50
Verdiep 1 * flats SV 1.51 - SV 1.74 voeding via EB 1.2 diff in gem bord C4/40A3A
diff in bord flats 40A10,23A Ri > 50 MΩ. voedingskabel 3x50
gelijkaar * flats SV 0.52 tot SV 0.74 voeding via EB 0.1 diff in gem bord C4/40A3A
diff in bord flats 40A10,23A Ri > 50 MΩ. voedingskabel 3x50

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OFF NOTAS: _____

geen

Nota: De flats krijgen voeding vanuit alg. bord per verdiep.

Elec. hoofdarmuur + dampkap en bepaalde verlichtingsarmaturen mag te plaatsen

Flats verdiep 1 en gelijkvloers

Elec. hoofdarmuur + dampkap en bepaalde verlichtingsarmaturen mag te plaatsen

Afdek. platte daken, trappen, etc. + andere werken mag te plaatsen

Uitgeleverde verslag volgt.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/07/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2 De installatie is niet conform.

3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: BTW Marc Nagels
nr. + naam + handtekening

De directeur,



