



AIB-VINCOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. 1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P.00.979/774/GEN</u>
Naam, Voornaam: <u>Alex Meers</u>	Lid nr: _____
BTW nr: <u>BE 742 364 957</u>	Installatie: Naam: <u>Dn Kiekkard Ver</u>
of identiteitskaartnr: _____	Adres: <u>Hospitaalvly 4 App 2^e v. Links</u>
Stroomleverancier: _____	<u>9900 Eeklo</u>
_____	Datum onderzoek: <u>12/01/2032</u>
_____	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
Meter nr: _____ stand: _____	Naam, Voornaam: <u>idem</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Adres: _____
<u>61.11 x 40A</u>	Aanvrager: <u>Alex Meers</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: APS 40/100

Omschrijving aansluiting: Andersomds Kabeltype: EXM Doorsnede: 4 x 35 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: we slenke

Type aardelektrode: RENNEN Spreidingsweerstand: 1,8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 25 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was werd (niet)- gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 12/01/2032... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG MAG NIET ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
Alex Meers
Inspecteur
0979

