



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 - AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 - AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 - AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
- Code PC Resi. 1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Alex Meerschaet</u> BTW nr: <u>BE 742 764 957</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: _____ _____ Meter nr: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - <u>El: 10x 40A</u>	VERSLAG nr: <u>P00 9774774/GEV</u> Lid nr: _____ Installatie, Naam: <u>De Kieckard, Yves</u> Adres: <u>Hospitaalstr. 4 Alg Dienst.</u> <u>9900 Eeklo</u> Datum onderzoek: <u>12/01/2032</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>idem</u> Adres: _____ Aanvrager: <u>Alex Meerschaet</u>
--	--

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB _____

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: NO 40A/

Omschrijving aansluiting: Endgebruik Kabeltype: EXIB Doorsnede: 4 x 35 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 2x schema

Type aardelektrode: PENNEN Spreidingsweerstand: 7,8 Ohms Algemeen isolatieniveau: > 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was werd (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 12/01/2032 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening: Alex Meerschaet
Inspecteur
VINÇOTTE 0979