



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P00 9771779/GEN</u>
Naam, Voornaam: <u>Alex Meers</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>BE 742 364 957</u>	Installatie: Naam: <u>Dhr. Kelland Yves</u>
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>Hospitaalstr. 4 App 5/11</u>
Stroomleverancier:	<u>9900 Eeklo</u>
.....	Datum onderzoek: <u>11/01/2007</u>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.: <u>/</u>
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: <u>idem</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Adres: <u>/</u>
<u>51 MAX 40A</u>	Aanvrager: <u>Alex Meers</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: ADS 40A/30mA/1

Omschrijving aansluiting: Endgebruiker Kabeltype: EXIB Doorsnede: 4 x 35 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 18

Type aardelektrode: PEANEN Spreidingsweerstand: 7,8 Ohms Algemeen isolatieniveau: 75 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 12/01/2007... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

//

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal Alex Meersschaut
Naam, Agentnr., Handtekening Inspecteur
[Handtekening]
VINÇOTTE 0979