

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 194/005281a

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Weg naar Zwartberg 181 bus 6, 3580 Houthalen
EIGENAAR: Jiel Steybe
Adres: Hagelhofst. 165, 3600 Gask
OPDRACHTGEVER: E. MS V
Adres: Varenstraat 102, 3530 Houthalen
INSTALLATEUR: idem
Adres: _____
BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 28/05/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 2.2) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: Appartement
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Max 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Dijf 40A/30mA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 11 Ohm; RI tot 210 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

1x Dijf 40A/30mA
1x Dijf 40A/30mA
2x aut 16A/2P
2x aut 16A/2P
1x aut 32A/2P

Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTA'S: geen

Nota: Bad/douche, Keuken en verlichting mag ik plaatsen -

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op <u>30/5/10</u>
de aangeschelde van de stroomverdelers
naam: <u>J. Steybe</u>
handtekening: <u>[Signature]</u>
<u>80251</u>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/05/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

MD 194

[Signature]

De directeur,